

## 工事進捗状況等（令和2年5月度）

### 1. 工事写真

【全景】令和2年5月中旬



・撮影箇所：中山製鋼所所有地（中山名古屋共同発電所様より写真提供）  
【工場棟】令和2年5月上旬



・撮影箇所：建設地南上空

### 2. 工程進捗（令和2年4月末時点）

計画 8.9%

実績 8.7%