


工事進捗状況等（令和2年6月度）

1. 工事写真

【全景】令和2年6月中旬



• 撮影箇所：中山製鋼所所有地（中山名古屋共同発電所様より写真提供）

【工場棟】令和2年6月中旬



• 撮影箇所：建設地南上空

2. 工程進捗（令和2年5月末時点）

計画 10.2%

実績 10.0%