

## 工事進捗状況等（令和2年11月度）

### 1. 工事写真

【全景】令和2年11月中旬



• 撮影箇所：中山製鋼所所有地（中山名古屋共同発電所様より写真提供）

【工場棟】令和2年11月中旬



### 2. 工程進捗（令和2年10月末時点）

計画 24.3%

実績 23.0%