

工事進捗状況等（令和３年２月度）

1. 工事写真

【全景】令和３年２月中旬



・撮影箇所：中山製鋼所所有地（中山名古屋共同発電所様より写真提供）

【工場棟】令和３年２月中旬



2. 工程進捗（令和３年１月末時点）

計画 36.2%

実績 35.2%