

工事進捗状況等（令和３年７月度）

1. 工事写真

【全景】令和３年７月下旬



• 撮影箇所：敷地西上空

【工場棟】令和３年７月下旬



• 撮影箇所：工場棟南西上空

【工場棟】令和3年7月下旬



・撮影箇所：建設地南上空

【工場棟】令和3年7月中旬



・撮影箇所：中山製鋼所所有地（中山名古屋共同発電所様より写真提供）

2. 工程進捗（令和3年6月末時点）

計画 68.9%

実績 68.3%