

工事進捗状況等（令和3年10月度）

1. 工事写真

【全景】令和3年10月中旬



• 撮影箇所：敷地西上空

【工場棟】令和3年10月中旬



• 撮影箇所：工場棟南西上空

【工場棟】令和3年10月中旬



• 撮影箇所：建設地南上空

【工場棟】令和3年10月中旬



• 撮影箇所：中山製鋼所所有地（中山名古屋共同発電所様より写真提供）

2. 工程進捗（令和3年9月末時点）

計画 85.0%

実績 84.6%