令和２年７月 16 日

工事進捗状況等（令和２年７月度）

１．工事写真

【全景】令和２年７月中旬

・撮影箇所：中山製鋼所所有地（中山名古屋共同発電所様より写真提供）

【工場棟】令和２年７月中旬

・撮影箇所：建設地南上空

２．工程進捗（令和２年６月末時点）

計画　13.0%

実績　12.8%