工事進捗状況等（令和４年２月度）

１．工事写真

【全景】令和４年２月下旬

・撮影箇所：敷地西上空

【工場棟】令和４年２月下旬

・撮影箇所：工場棟南西上空

【工場棟】令和４年２月下旬

・撮影箇所：建設地南上空

【工場棟】令和４年３月上旬

・撮影箇所：中山製鋼所所有地（中山名古屋共同発電所様より写真提供）

２．工程進捗（令和４年１月末時点）

計画　98.6%

実績　98.6%