資料 8

知多南部広域環境組合　ごみ処理施設建設に伴う事業スケジュール

平成26年8月5日現在

年度 / 業務内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	摘要
1　建設予定地の選定業務（～H25.12）											
2　用地買収関連業務（H26.1～H26.9）											
3　環境影響評価調査業務（H26.7～H30.3、3年9ヶ月）											
(1) 配慮書作成（H26.7～H27.3、9ヶ月）		10/2～10/31 公告(30日間)									
(2) 方法書作成（H27.1～H27.12、12ヶ月）			7/中旬～8/中旬 公告(30日間)、説明会								
(3) 四季調査（H28.1～H28.12、12ヶ月）											
(4) 準備書作成（H28.8～H29.12、1年5ヶ月）					6月 公告(30日間)、説明会						
(5) 評価書作成（H29.8～H30.3、8ヶ月）						3月 公告(30日間)					
(6) 都市計画決定（H30.5）					3月 都市計画審議会、5月都市計画決定						
4　事業者選定業務等（H27.8～H30.9、3年2ヶ月）											
(1) 測量調査、条件整理、見積徴収（H27.8～H28.9、1年2ヶ月）											
(2) 実施方針の作成、落札者選定基準書の作成等及び事業者の選定、契約締結等（H28.10～H30.9、2年）											
5　ごみ処理施設建設工事等（H30.10～H34.3、3年6ヶ月）											
(1) 処理施設の設計・建築確認申請等（H30.10～H31.6、9ヶ月）											
(2) 焼却施設建設工事（H31.7～H34.3、2年9ヶ月）											
6　ごみ処理施設供用開始（H34. 4）											